



- 大型車輛の東側道路使用を、出来るだけ短い期間に調整して、大半の工事期間は西側道路からの搬入出とします。
- 大型車輛の東側道路使用時期は、準備工事(2021年10月～2021年11月)及び外構工事(2022年10月～2023年1月)期間のみと想定しています。
- 上記期間での1日当たりの大型車輛通行台数ですが、最大で10台程度を想定しています。
- 4tを超える大型車輛の種類を下記に示します。
 - ・セミトレーラー(重機回送用・敷鉄板搬入出用)
 - ・25t～65tラフタークレーン(揚重作業用)
 - ・7t～15tトラック(敷鉄板搬入出用・仮設材搬入出用等)
 - ・7t～10tダンプ(残土・解体材搬出用)
- 大型車輛の通行規制解除、及び一方通行規制解除を行う場合は交差点とゲート前に計3名の誘導員を配置します。
- 大型車輛の東側道路通行は、午前8時30分～午後5時とします。

凡例

- ← 工事用大型車両入場動線 (本工事期間)
- ← 工事用大型車両退場動線 (本工事期間)
- ← 工事用大型車両入場動線 (準備工事・外構工事期間)
- ← 工事用大型車両退場動線 (準備工事・外構工事期間)
- ← 作業員通勤車両退場動線

●本工事期間：2021年11月～2022年12月
 ●準備工事・外構工事期間：2021年10月～2021年11月・2022年10月～2023年1月

都営小松川1丁目
 第3アパート
 1号棟